

Timmerstomme:

Maskinknutad stomme av 120x190 mm delvis skarvat timmer, fullt färdigt för montering. Timmret torkat till ca 20%. Isolerremсор, gotar till fönster och dörrar. Genomgående 12 mm dragbultar av stål och dymlingar av 27mm galvade rör. **226 990**
39 h

Takstomme:

Limträbalkar, takstolsben 45x195 mm c-c 1200mm, timmerpanel för tätning mellan takstolsben, råspont, taktäckning, diffusionsspärr. **89 120**
38 h

Plintgrund:

Betongplintar, bärlinor 45x195imp, hängbeslag bärlinor. **19 200**
4 h

Golv:

Golvbjälkar 45x195mm c/c 600 mm, oljehärdade trossbottensskivor, isolering & golvspånskivor. **63 730**
36 h

Fönster & Dörrar:

Fönster 2-glas isolerruta, vitmålade, utvändiga spröjs. Ytterdörrar isolerade, vita, trycke, vred, låscylinder. Utvändiga foder, obh. **61 930**
6 h

Innertak:

Isolering, t=195.Furupanel, 13x120, obeh **29 460**
16 h

Förstu/Altan:

Betongplintar, justerbeslag, impregnerade bärlinor & bjälkar, trall 28x120imp. Altanräcke, överliggare impregnerad. **31 800**
14 h

Summa tot, SEK inkl moms: 522 230
Uppskattad monterings tid, timmar: 154 h

Viking produktion AB

Storgatan 4A, 840 93 Hede, Tel:070-8882111, Org:556953-0776
PD@Vikingstugan.se www.Vikingstugan.se

B080A,Datablad

2018-10-31
Sida 2(4)





